

# Bedrijfsscan Afbouw 2015

**Controlenummer**

VRI556/2015

**NAW Afbouwbedrijf**

De Vries Terrazzo Oss B.V.

**Projectnaam**

Woonhuis Renkum

**Projectadres**

Kerkstraat 28 Renkum

**NAW Opdrachtgever**

Fam Vroomen

**Contactpersoon afbouwbedrijf**

W. de Vries (eigenaar)

**Bezoekdatum**

17-12-15 12:16

**Aangekondigde controle?**

Ja

**Het onderzoek is uitgevoerd door:**

Th.J.M. Vestjens

**Score**

845/850 - 99,41%


## Technische Controle - 845/850 - 99,41%

Controlepunt	Waarneming	Toelichting
Kan het personeel zich legitimeren?	Ja	
Soort bouwwerk	Woningbouw	
Bouwdeel / lokatie	Gang en keuken.	
Te beoordelen producttype(n)	Terrazzo	
Welke werkzaamheden worden verricht?	Afwerken toplaag terrazzovloer.	
<b>Werkinstructies</b>		
Zijn mondelinge of schriftelijke werkinstructies verstrekt? (max. 20 punten)	Schriftelijk (20 pnt)	
Zijn de schriftelijke werkinstructies voldoende duidelijk? (max. 20 pnt)	Ja (20 pnt)	
Zijn verwerkingsvoorschriften of een advies aanwezig (bij specifieke werkzaamheden)? (max. 20 pnt)	Ja (20 pnt)	
Zijn de prestatie-eisen bij het personeel bekend? (denk aan: normen, toleranties, detailleringen, kwaliteit eindproduct) (max. 20 pnt)	Ja (20 pnt)	
Is bekend wanneer de werkzaamheden moeten worden gestaakt en welke procedure men dan moet volgen? (max. 20 pnt)	Ja (20 pnt)	
<b>Materialen</b>		
Zijn op het werk leverbonnen aanwezig en worden deze bewaard? (max. 20 pnt)	Ja (20 pnt)	
Zijn de aangevoerde grondstoffen / materialen correct opgeslagen? (max. 40 pnt)	Ja (40 pnt)	
Worden monsters genomen ter controle? (max. 20 pnt)	Ja (20 pnt)	
Worden de aangevoerde grondstoffen / materialen gecontroleerd? (max. 40 pnt)	Ja (40 pnt)	

Controlepunt	Waarneming	Toelichting
<b>Afspraken / rapportage</b>		
Worden (dag)rapporten gemaakt en worden deze door het afbouwbedrijf bewaard? (max. 50 pnt)	Ja (50 pnt)	
Staat het materiaalverbruik vermeld? (max. 5 pnt)	Ja (5 pnt)	
Wordt de mengsamenstelling vermeld? (max. 5 pnt)	Ja (5 pnt)	
Worden de besteedde manuren vermeld? (max. 10 pnt)	Ja (10 pnt)	
Bevat de rapportage een beschrijving van het gerealiseerd oppervlak en / of de uitgevoerde werkzaamheden? (max. 5 pnt)	Ja (5 pnt)	
Staat in de rapportage of monsters zijn genomen en hoe deze zijn gecodeerd? (max. 5 pnt)	Ja (5 pnt)	
Worden van de werkinstructie afwijkende afspraken in de dagrapporten vastgelegd? (max. 5 pnt)	Ja (5 pnt)	
Worden klimatologische omstandigheden, temperatuur en vochtigheid (van lucht en ondergrond) vastgelegd? (max. 5 pnt)	Nee (0 pnt)	
Zijn over (afschermen tegen) beschadiging van het werk door derden met opdrachtgever afspraken gemaakt? (max. 5 pnt)	Ja, schriftelijk (5 pnt)	
<b>Kleding, werkplek en veiligheid</b>		
Draagt men functionele vakkleding? (max. 10 pnt)	Ja (10 pnt)	
Draagt men veiligheidsschoeisel? (max. 20 pnt)	Ja (20 pnt)	
Worden helmen gebruikt? (max. 10 pnt)	Niet van toepassing	
Zijn overige PBM aanwezig en worden deze gebruikt? (max. 10 pnt)	Ja (10 pnt)	

Controlepunt	Waarneming	Toelichting
Is de EHBO geregeld? (max. 20 pnt)	Ja (20 pnt)	
Is bekend wie er BHV-er is? (max. 20 pnt)	Ja (20 pnt)	
Zijn de werkomstandigheden arbotechnisch voldoende? (max. 10 pnt)	Ja (10 pnt)	
<b>Werkzaamheden</b>		
Soort ondergrond welke bewerkt wordt:	Bestaande ondergrond beton en metselwerk/stenen. Dit was vooraf slechts deels bekend. Men heeft hier adequaat op ingespeeld.	
Conditie van de ondergrond wordt beoordeeld als:	Goed.	
Is de ondergrond beoordeeld en is hier op juiste wijze op ingespeeld? (max. 20 pnt)	Ja (20 pnt)	
Wordt / is de ondergrond op de juiste manier voorbehandeld? (max. 20 pnt)	Ja (20 pnt)	
Worden de werkzaamheden uitgevoerd onder voor het materiaal juiste klimatologische omstandigheden? (max. 20 pnt)	Ja (20 pnt)	
Is de hoofdmaatvoering danwel zijn voldoende vaste peilmaten aangegeven? (max. 10 pnt)	Ja (10 pnt)	
Zijn water, elektriciteit en verlichting voldoende beschikbaar? (max. 10 pnt)	Ja (10 pnt)	
Is de detaillering correct? (max. 20 pnt)	Ja (20 pnt)	
Worden voldoende afschermd maatregelen genomen om schade aan belendend werk te voorkomen? (max. 10 pnt)	Ja (10 pnt)	
Is / zal het werk naderhand, na gereedkomen, voldoende beschermd (worden) tegen lage temperaturen, wind, regen en zon? (max. 20 pnt)	Ja (20 pnt)	
<b>Gereedschap, Materieel en Veiligheid</b>		

Controlepunt	Waarneming	Toelichting
Staan de aangeleverde materialen op voldoende hoogte zodat niet te diep gebukt hoeft te worden? (max. 5 pnt)	Niet van toepassing	
Is al het daarvoor in aanmerking komend gereedschap / materieel gekeurd (en is de keuringstermijn daarvan niet overschreden)? (max. 5 pnt)	Ja (5 pnt)	
Is het elektrisch gereedschap veilig? (max. 10 pnt)	Ja (10 pnt)	
Is het klimgereedschap veilig? (max. 10 pnt)	Niet van toepassing	
Zijn pompen, compressoren, installaties e.d. veilig? (max. 10 pnt)	Ja (10 pnt)	
Is er randbeveiliging geplaatst bij werken op verdiepingen? (max. 10 pnt)	Niet van toepassing	
Is de werkplek voldoende veilig? (max. 10 pnt)	Ja (10 pnt)	
Is het bouwterrein normaal begaanbaar voor mens en machine? (max. 5 pnt)	Ja (5 pnt)	
Wordt tijdens de uitvoering voldaan aan de laatste eisen (van o.m. de arbeidsinspectie) m.b.t. tot fysieke belasting? (max. 5 pnt)	Ja (5 pnt)	
Wordt tijdens de uitvoering voldaan aan de laatste eisen (van o.m. de arbeidsinspectie) m.b.t. tot gevaarlijke stoffen? (max. 5 pnt)	Niet van toepassing	
Wordt tijdens de uitvoering voldaan aan de laatste eisen (van o.m. de arbeidsinspectie) m.b.t. tot temperatuur, tocht en vocht? (max. 5 pnt)	Ja (5 pnt)	
Wordt tijdens de uitvoering voldaan aan de laatste eisen (van o.m. de arbeidsinspectie) m.b.t. tot lawaai? (max. 5 pnt)	Ja (5 pnt)	
<b>Milieu</b>		

Controlepunt	Waarneming	Toelichting
Wordt bouwafval / restmateriaal gescheiden en op de daarvoor bestemde plaatsen gedeponeerd? (max. 15 pnt)	Ja (15 pnt)	
Worden milieubelastende zaken op de juiste wijze afgevoerd? (max. 10 pnt)	Ja (10 pnt)	
Worden machines, slangen en gereedschappen op een milieuvriendelijke wijze gereinigd? (max. 15 pnt)	Ja (15 pnt)	
<b>Beoordeling eindproduct</b>		
De aanwezigheid van kleurverschillen wordt beoordeeld als: (max. 20 pnt)	Goed (20 pnt)	
Worden de werkzaamheden technisch op een juiste wijze uitgevoerd? (max. 200 pnt)	Uitmuntend (200 pnt)	
<b>Aanvullende opmerkingen van inspecteur</b>		
	Duidelijke uitgebreide offerte. Een prachtig stuk werk, vakmanschap van de hoogste orde.	
		
Bijlage 1	Bijlage 2	Bijlage 3

## Media



Bijlage 1



Bijlage 2



Bijlage 3